

Unione dei Comuni della Gallura

Provincia di Sassari

Lavori di: POR FESR 2014-2020 - Intervento "POR FESR 2014-2020 "Reti per la sicurezza del cittadino e del territorio nei Comuni di Arzachena, La Maddalena, Sant'Antonio di Gallura, Telti"

Impresa: Tecnit Srl - Via P.L. Nervi 22/24 - 09067 Z.I. Elmas (CA) - P.IVA IT02829590922

Importo lavori a base d'asta: € 298'200,27

Importo contrattuale: € 225'883,69

Importo oneri della sicurezza: € 6'411,28

Ribasso offerto in sede di gara: 26.401%

Perizia suppletiva e di variante: € 309 325,61 di cui € 9 458,25 per oneri per la sicurezza

Contratto: Sottoscritto in data 22.07.2022 – Perizia suppletiva e di variante approvata con determinazione n. 59 del 24.06.2022 e atto di sottomissione sottoscritto in data 27.07.2022

CIG: 8562127AB6 - CUP: B94I19000660002

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** il mese di **DICEMBRE** il giorno **NOVE** il sottoscritto dott. ing. Carlo Pisanu, direttore dei lavori in epigrafe,

– Vista il progetto dei lavori sopra riportato redatto dall' Ing. Carlo Pisanu del complessivo importo di € 304'611,55 di cui € 6'411,28 per oneri per la sicurezza e relativo a lavori di POR FESR 2014-2020 - Intervento "POR FESR 2014-2020 "Reti per la sicurezza del cittadino e del territorio nei Comuni di Arzachena, La Maddalena, Sant'Antonio di Gallura, Telti" da eseguirsi in 100

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | giorni naturali e consecutivi come da art. 2.9 del Capitolato Speciale di Appalto; | |
| | – la procedura aperta per l'affidamento dell'appalto dei lavori è risultata | |
| | aggiudicataria l'impresa in Epigrafe e sono stati aggiudicati in via definitiva con | |
| | determinazione del Direttore Generale n. 66 del 29.03.2021; | |
| | – il verbale di consegna dei lavori redatto in data 06.05.2021 dal quale risulta che | |
| | il termine utile per l'ultimazione è stato fissato al giorno 13.08.2021; | |
| | – il verbale di sospensione dei lavori n.1 del 20.05.2021; | |
| | – il verbale di ripresa dei lavori n.1 del 20.10.2021 dal quale risulta che il termine | |
| | utile per l'ultimazione è stato fissato al giorno 13.01.2021; | |
| | – il verbale di sospensione dei lavori n.2 del 23.01.2022; | |
| | – il verbale di ripresa dei lavori n.2 del 28.07.2022 dal quale risulta che il termine | |
| | utile per l'ultimazione è stato fissato al giorno 16.09.2022 considerando gli | |
| | ulteriori 60 giorni per lo svolgimento delle lavorazioni in perizia suppletiva e di | |
| | variante; | |
| | – visto l'atto di sottomissione della perizia suppletiva e di variante sottoscritto in | |
| | data 27.07.2022 dall'Impresa Esecutrice di importo complessivo pari a € 309 | |
| | 325,61 di cui € 9 458,25 per oneri per la sicurezza in cui si assegnavano ulteriori | |
| | 60 giorni per l'esecuzione dei lavori; | |
| | – il verbale di sospensione dei lavori n.3 del 02.08.2022; | |
| | – il verbale di ripresa dei lavori n.3 del 31.10.2022 dal quale risulta che il termine | |
| | utile per l'ultimazione è stato fissato al giorno 15.12.2022 | |
| | – gli atti della contabilità dei lavori; | |
| | – gli atti della contabilità dei lavori; | |
| | – visto il certificato di ultimazione lavori emesso in data 09.12.2012 dal | |
| | quale risulta che i lavori sono stati ultimati il giorno 09.12.2012; | |
| | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | – visto che per quanto riguarda le posizioni assicurative degli operai | |
| | l'impresa ha provveduto alla regolare iscrizione di tutta la mano d'opera | |
| | utilizzata come risulta dalla posizione assicurativa I.N.A.I.L Ufficio di | |
| | Cagliari al n° 13696612/60; | |
| | – visti i seguenti atti contabili: | |
| | a) libretti delle misure | |
| | b) registro di contabilità; | |
| | c) conto finale redatto in data 09.12.2012 dal quale risulta che l'importo | |
| | del credito netto dell'Impresa è di € 85'717,53; | |
| | Tutto ciò premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori; | |
| | CONSIDERATO | |
| | - che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto, che si | |
| | riconoscono pienamente giustificate e ammissibili, e che furono eseguiti a | |
| | perfetta regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali; | |
| | - che i prezzi applicati sono quelli di contratto; | |
| | - che l'importo dei lavori è compreso nelle somme autorizzate; | |
| | - che i lavori vennero ultimati in tempo utile; | |
| | - che l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti, né ha | |
| | comunque disposto dei crediti stessi, o non sono stati notificati all'Ufficio atti | |
| | impeditivi al pagamento dei crediti stessi; | |
| | - che durante il corso dei lavori l'Impresa ha regolarmente provveduto | |
| | all'assicurazione degli operai; | |
| | - che l'Impresa ha ottemperato in modo lodevole a tutti gli obblighi | |
| | derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei | |
| | Lavori nel corso dei Lavori; | |
| | | |

- che da parte dell'Ispettorato del Lavoro non è pervenuta alcuna denuncia circa inadempienze all'obbligo delle assicurazioni sociali;

CERTIFICA

che i lavori affidati all'impresa Tecnit Srl - Via P.L. Nervi 22/24 - 09067 Z.I. Elmas (CA) - P.IVA IT02829590922 sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

| | | |
|---|---|------------|
| Importo netto dei lavori dedotto dallo stato finale | € | 309 250,15 |
|---|---|------------|

| | | |
|---|---|------------|
| A dedurre pagamenti in acconto effettuati | € | 223 532,62 |
|---|---|------------|

| | | |
|--------------------------------|---|-----------|
| Restano a credito dell'Impresa | € | 85 717,53 |
|--------------------------------|---|-----------|

diconsi euro ottantacinquemilasettecentodiciasette/53 di cui si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ad avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato e salvo la prescritta superiore approvazione e l'accertamento delle dichiarazioni liberatorie da parte degli Enti assicurativi e sociali.

La Maddalena, 09.12.2022

L'Impresa Esecutrice

Il Direttore dei Lavori

Il responsabile del procedimento