



# UNIONE DEI COMUNE DEI COMUNI DELLA GALLURA

## PROVINCIA DI SASSARI

**Lavori di:** POR FESR 2014-2020 - Intervento "POR FESR 2014-2020 "Reti per la sicurezza del cittadino e del territorio nei Comuni di Arzachena, La Maddalena, Sant'Antonio di Gallura, Telti"

**Impresa:** Tecnit Srl - Via P.L. Nervi 22/24 - 09067 Z.I. Elmas (CA) - P.IVA IT02829590922

**Importo lavori a base d'asta:** € 298'200,27

**Importo contrattuale:** € 225'883,69

**Importo oneri della sicurezza:** € 6'411,28

**Ribasso offerto in sede di gara:** 26.401%

**CIG:** 8562127AB6

**CUP:** B94I19000660002

### Certificato di ultimazione dei lavori

(art. 12 comma 1 D.M. 49/2018)

L'anno duemila ventidue, il giorno 09 del mese di dicembre in La Maddalena, il sottoscritto Ing. Carlo Pisani nella sua qualità di Direttore dei Lavori, specificati in oggetto

#### VISTI

- la determinazione del Direttore Generale dell'Unione dei Comuni Gallura n. 222 del 24.11.2020 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo dei lavori sopra riportato redatto dall' Ing. Carlo Pisani del complessivo importo di € 304'611,55 di cui € 6'411,28 per oneri per la sicurezza e relativo a lavori di POR FESR 2014-2020 - Intervento "POR FESR 2014-2020 "Reti per la sicurezza del cittadino e del territorio nei Comuni di Arzachena, La Maddalena, Sant'Antonio di Gallura, Telti" da eseguirsi in 100 giorni naturali e consecutivi come da art. 2.9 del Capitolato Speciale di Appalto;
- la procedura aperta per l'affidamento dell'appalto dei lavori è risultata aggiudicataria l'impresa in Epigrafe e sono stati aggiudicati in via definitiva con determinazione del Direttore Generale n. 66 del 29.03.2021;
- il verbale di consegna dei lavori redatto in data 06.05.2021 dal quale risulta che il termine utile per l'ultimazione è stato fissato al giorno 13.08.2021;
- il verbale di sospensione dei lavori n.1 del 20.05.2021;
- il verbale di ripresa dei lavori n.1 del 20.10.2021 dal quale risulta che il termine utile per l'ultimazione è stato fissato al giorno 13.01.2021;
- il verbale di sospensione dei lavori n.2 del 23.01.2022;
- il verbale di ripresa dei lavori n.2 del 28.07.2022 dal quale risulta che il termine utile per l'ultimazione è stato fissato al giorno 16.09.2022 considerando gli ulteriori 60 giorni per lo svolgimento delle lavorazioni in perizia suppletiva e di variante;
- l'atto di sottomissione perizia suppletiva e di variante sottoscritto in data 27.07.2022;
- il verbale di sospensione dei lavori n.3 del 02.08.2022;
- il verbale di ripresa dei lavori n.3 del 31.10.2022 dal quale risulta che il termine utile per l'ultimazione è stato fissato al giorno 15.12.2022
- gli atti della contabilità dei lavori;

previo adeguato preavviso telefonico e alla presenza di:

## **HA PROCEDUTO**

alla verifica dei lavori eseguiti sulla base del progetto, e in considerazione del fatto che

- tutti i lavori contrattualmente previsti e dettagliatamente descritti dagli elaborati, capitolato speciale d'appalto e ulteriore documentazione di dettaglio, sono stati eseguiti e ultimati in tutte le loro parti;
- non risultano parti dell'opera o specifiche lavorazioni non complete a parte le lavorazioni precedentemente citate;
- non sono emerse lavorazioni non correttamente eseguite o con evidenti difetti di realizzazione per i quali si richiede la rimozione e nuova esecuzione delle opere stesse;

## **CERTIFICA**

che i lavori specificati in oggetto sono stati **ultimati nel giorno 09.12.2022** e quindi in tempo utile ai fini di quanto previsto dal contratto principale di appalto e dal capitolato speciale.

Del che si è redatto il presente verbale in duplice copia, che previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti come appresso specificate.

Il presente certificato non costituisce accettazione dell'opera eseguita da parte della Stazione appaltante; tale accettazione resta condizionata dalle risultanze delle operazioni di collaudo, da quanto indicato nel relativo certificato e dalla eventuale approvazione, da parte dell'organo deliberante della stazione appaltante, dello stesso certificato di collaudo.

Letto, confermato e sottoscritto

La Maddalena 9.12.2022

L'impresa

Il Direttore dei Lavori