

**Regione Autonoma della Sardegna**  
**UNIONE DEI COMUNI DELLA GALLURA**  
**ARZACHENA , LA MADDALENA , S. ANTONIO DI GALLURA , TELTI**  
**Ufficio Ambiente e Fonti rinnovabili**

**Lavori di: prevenzione incendio nelle aree standard di proprietà dei comuni appartenenti all'Unione dei Comuni della Gallura**  
**Codice identificativo gara: 864894465F**

**CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

[art.12 comma 1 D.M. 49/2018](#)

L'anno 2021 il giorno 25 del mese di giugno il sottoscritto Ing. Pietro Paolo Pileri nella sua qualità di Direttore dell'esecuzione dei lavori specificati in oggetto;

**VISTI**

- il punto 4.3 delle linee guida sulla direzione dei lavori predisposte dall'ANAC;
- il progetto dei lavori sopraindicati redatto dall'Unione dei Comuni del complessivo importo a base di contratto di € 127.494,60 oltre € 2.471,15 per oneri di sicurezza , oltre IVA prevista per legge, relativo ai Lavori di prevenzione incendio nelle aree standard di proprietà dei comuni appartenenti all'Unione dei Comuni della Gallura

**CONSIDERATO**

- Che I lavori sono stati aggiudicati al raggruppamento temporaneo d'impresa composto da ALMA Snc di Giuseppe Altana e Gavino Mazzone , con sede in via Oberdan 12 07020 Buddusò P.IVA 02158300901 ( capogruppo al 51%) e Belverde Soc. Coop . ARL con sede in Via Don Tazzoli, 07020 Buddusò P. IVA 01659180903, per un importo complessivo al netto di ribasso del 39,12 % pari a € 127.494,60 oltre € 2.471,15 per oneri di sicurezza , oltre IVA prevista per legge;
- Che tra l'Amministrazione Unione dei Comuni della Gallura e l'ATI composta da ALMA Snc di Giuseppe Altana e Gavino Mazzone , con sede in via Oberdan 12 07020 Buddusò P.IVA 02158300901 ( capogruppo al 51%) e Tria Lorenzo Legale rappresentante della Belverde Soc. Coop . ARL con sede in Via Don Tazzoli 07020 Buddusò IVA 01659180903, è stato sottoscritto il verbale di

consegna dei lavori in oggetto in data 03 maggio 2021 dal quale risulta che il termine utile per l'ultimazione è stato fissato al giorno 1 giugno 2021 in applicazione del capitolato speciale d'appalto;

- Che, previa autorizzazione del Rup, per il completamento dei lavori in titolo, allo scopo di migliorare l'intervento e di far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d'opera per cause impreviste e imprevedibili nella fase progettuale, su segnalazione dell'Ufficio Ambiente del Comune di Arzachena è stato necessario eseguire talune variazioni, senza variazione della spesa dell'importo contrattuale a base d'asta che hanno riguardato alcune variazioni di localizzazione delle aree e strade comunali come specificato nella tabella compensativa allegata **all'Ordine di servizio N. 01** in 01-06-2021; trasmessa;
- Che per le variazioni di dettaglio senza variazione di spesa è stato sottoscritto Apposito **Atto di sottomissione** firmato dall'aggiudicatario e dal Rup in data 01-giugno 2021;
- Che per effetto dei lavori variativi sulla base dell'art 3 dell'atto di sottomissione e tenuto conto della proroga Regionale della campagna antincendio 2021, è stata concessa una proroga di 15 giorni ;

### **Che ha proceduto**

a continui sopralluoghi anche alla presenza dell'esecutore per verificare l'avanzamento dei lavori nei diversi e delocalizzati siti concernenti i Comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni della Gallura al fine di verificare i lavori eseguiti sulla base del progetto riscontrando che tutti i lavori contrattualmente previsti descritti dagli elaborati, capitolato speciale d'appalto e ulteriore documentazione di dettaglio che mi sono state fornite sono stati eseguiti e ultimati in tutte le loro parti e non sono emerse lavorazioni non correttamente eseguite o con evidenti e riscontrabili difetti di realizzazione al momento delle verifiche;

### **CERTIFICA**

Che i lavori specificati in oggetto sono stati ultimati il giorno 15 giugno 2021 e quindi in tempo utile ai fini di quanto previsto dal contratto di appalto e dal capitolato speciale.

Del che si è redatto il presente verbale in copia unica, che previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti come appresso specificate.

Letto, confermato e sottoscritto

Arzachena li, 24 giugno 2021

Il Direttore dell'esecuzione .....

L'Impresa capogruppo .....

IL RUP .....